



## پروژه اجرای خوابگاه متاھلین (۲)

پیمانکار: خیرساز (آقای فلاحی)

اقدامات: ۱- خرید و حمل میلگرد فونداسیون و سازه ۲- گودبرداری ۳- آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون ۴- آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن قسمتی از ستون ها

حجم عملیات: ۶۹۰ متر مربع

درصد پیشرفت: ۱۵ درصد

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازه زمانی انجام کار: ۱۵ ماه

